

**LAUDO DO
ESTÁDIO DE FUTEBOL
ANACLETO CAMPANELLA
SÃO CAETANO DO SUL - SP
8º GB / CB**



LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO
Previsto no Decreto Federal 6.795/2009

IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome do estádio: Lauro Gomes de Almeida

Apelido do estádio: Anacleto Campanella

Endereço completo do estádio: Rua Walter Thomé, nº 780, Bairro Olímpico

Cidade: São Caetano do Sul

Estado: S.P.

CEP: 09570-320

Telefone: 4232-4467

Fax:

E-mail:

Proprietário: Prefeitura do Município de São Caetano do Sul

Responsável pela manutenção do estádio: Prefeitura do Município de São Caetano do Sul

Nome: Genésio Ferrante

Qualificação profissional: Administrador geral do complexo

Telefone:

Fax:

E-mail:

Clubes responsáveis pelo uso (se houverem):

Telefone:

Fax:

E-mail:

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome:

Telefone:

Fax:

E-mail:

Observações:

LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO	8º GB / CB	
Estádio Lauro Gomes de Almeida	Cidade São Caetano do Sul	Estado: São Paulo

1. QUESTIONÁRIO

01. O estádio tem o alvará de Funcionamento, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em plena validade?

Sim

Observações: AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro) nº 803305, válido até 19 de julho de 2013.

02. Não existindo alvará do Corpo de Bombeiros, existe um alvará emitido por outro órgão? Qual?

Observações: Prejudicado

03. A ocupação e a área total construída permanecem correspondentes à situação prevista no projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros?

Sim

Observações: Área aprovada de 14.944,27m².

04. Os extintores de incêndio estão instalados de acordo com a situação prevista em projeto? Estão dentro dos padrões de manutenção?

Sim

Observações: 1) Atendem aos parâmetros da IT-21 do Decreto Estadual 46.076/01.
2) Os equipamentos ficam guardados em uma sala do estádio e são distribuídos no dia do jogo, visando evitar o furto de equipamentos.

05. Há sistema de mangueiras e hidrantes cobrindo toda a extensão das áreas requeridas pelo projeto? Estão dentro dos padrões de manutenção?

Sim

Observações: Atendem aos parâmetros da IT-22 do Decreto Estadual 46.076/01.

06. Há sistema de sprinklers? Estão dentro dos padrões de manutenção?

Não

Observações:

07. O estádio possui sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)? (anexar ART e dados da empresa responsável, caso não haja será uma “não conformidade”).

Foi apresentado laudo com restrições e com algumas situações críticas no estádio emitido em 23 de novembro de 2010.

Observações:

08. Existe um programa de manutenção do sistema de proteção contra descargas atmosféricas? Informe fatos relevantes.

Não

Observações: Manutenção efetuada pela Prefeitura do Município de São Caetano do Sul.

09. Os pontos sensíveis e as áreas restritas estão devidamente isolados e sinalizados?

Sim

Observações:

10. A casa de força é protegida contra incêndio, intempéries e choques mecânicos? Está isolada das pessoas não autorizadas?

Sim

Observações:

11. As vias de circulação do estádio estão desobstruídas e demarcadas conforme projeto?

Sim

Observações:

12. As saídas previstas em projeto permanecem preservadas e desobstruídas?

Sim

Observações:

19. Existem expostos materiais perigosos que possam ocasionar incêndios, explosões ou causar lesão corporal ou morte? Se positivo, em que locais?

No ato da vistoria não foram observados materiais que pudessem ocasionar incêndio em exposição.

Observações:

20. Há plano de ação para situações de abandono do público? Existe um tempo previsto para evacuação de torcedores?

Não

Observações:

21. Há opções de abandono para o campo?

Sim, atrás das traves do gol, pelo Portão 02.

Observações:

22. Há sinalização para saída de emergência segundo as Normas de Segurança Contra Incêndios e tamanho compatível para ser visualizada do ponto mais distante?

Há, mas não como previsto na IT-20 do Decreto Estadual 46.076/01.

Observações:

23. Existe uma Brigada de Emergência para situações de incêndio e primeiros socorros?

Sim

Observações: De acordo com a IT-17 do Decreto Estadual 46.076/01.

24. O sistema de iluminação de emergência encontra-se de acordo com o projeto? Existe um programa de manutenção?

Sim o sistema de iluminação de emergência está de acordo com o projeto, porém, alguns pontos não funcionam necessitando de manutenção.

Observações:

25. Existe gerador de emergência no estádio? Há um programa de manutenção?

Não

Observações:

26. Existe um sistema de alarme de emergência? Há um programa de manutenção?

Existem alarmes pontuais, porém não há central de alarme de incêndio, conforme as exigências da IT nº 19/2004.

Observações:

27. O estádio possui vias de acesso para veículos do Corpo de Bombeiros e para ambulâncias? Onde estão localizadas?

Sim, pelo portão 02, pela Rua Walter Thomé.

Observações:

28. O sistema de som pode ser utilizado para auxiliar no controle de pânico e situações de emergência?

Sim

Observações:

29. Existem equipamentos que utilizam gás combustível? Estão instalados conforme norma de Segurança?

Não

Observações:

30. Qual é a capacidade real do estádio, considerando torcedores sentados e em pé?

14.967 torcedores sem previsão para torcedores em pé.

Observações: conforme laudo anexo emitido em 24 de maio de 2010.

31. Existe uma certificação da capacidade oficial do estádio, emitido pela Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros, com a memória de cálculo?

Não consta memorial de cálculo.

Observações:

32. Qual a capacidade recomendada? Identifique os motivos para restrição da capacidade.

12.000 lugares

Observações: devido a interdição de alguns setores (arquibancadas metálicas) – seções 3 a 6 (bloco V), conforme Laudo anexo.



Foto 1: Arquibancadas do setores 3 a 6 (bloco V) - INTERDITADA

33. Os locais reservados a torcedores sentados são numerados?
Sim
Observações:

34. Há Laudo de Estabilidade Estrutural? (anexar ART e dados da empresa responsável, caso não haja será uma “não conformidade”).
Sim. Emitido em 23 de novembro de 2010.
Observações: com interdição de uso da arquibancada metálica nas seções 3 a 6 (bloco V) e prédio administrativo (tribuna)

35. Há Laudo das Instalações Elétricas, em conformidade com normas ABNT? (anexar ART e dados da empresa responsável, caso não haja será uma “não conformidade”). Há programa de manutenção?
Sim. Emitido em 23 de novembro de 2010.
Observações: grau de risco crítico

36. Há informações complementares anexadas?	
Sim (X)	Não <input type="checkbox"/>
(em caso positivo, identifique os títulos dos documentos)	
Projeto Técnico nº 0815/0046/2002;	
AVCB nº 803305, válido até 19 de julho de 2013; e	
Laudos e ART(s) de estabilidade das estruturas, spda, instalações elétricas, emitido em 23 de novembro de 2010.	

**LAUDO DE PREVENÇÃO E
COMBATE DE INCÊNDIO**

8º GB / CB

2. CONCLUSÕES

Observação: Todos os itens deste questionário deverão ser respondidos. A ausência de informações conclusivas implicará dedução de resposta negativa, na análise do item.

a) Estádio Aprovado

b) (X) Estádio Aprovado com Restrições

Observação: No caso de aprovação com restrições, as mesmas deverão ser indicadas e estabelecidos prazos para correção (observar que o não atendimento dos prazos representará a suspensão da autorização de uso do estádio).

1) Apresentar Plano de Ação para situações de abandono do público, com o tempo previsto para evacuação de torcedores.

(Prazo para a entrega do documento: 30 dias)

2) Apresentar ART referente ao laudo com aprovação para SPDA (descargas atmosféricas)

(Prazo para a entrega do documento: 30 dias)

3) Apresentar ART referente ao laudo com aprovação para instalações elétricas

(Prazo para a entrega do documento: 30 dias)

4) Para a próxima solicitação do Laudo de Prevenção e Combate de Incêndio, o projeto técnico deverá ser substituído, visando a adequação ao Decreto Estadual nº 56.819/2011 e principalmente às exigências da Instrução Técnica nº 12/2011.

c) Estádio não Aprovado

Observação: Relacionar todos os pontos que forem considerados mais críticos em relação a não aprovação do estádio, e qual o seu impacto quanto às condições de segurança.

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, a fiscalização usual por parte dos órgãos responsáveis envolvidos. Este Laudo é exclusivo a Estádios para fins de prática de **Futebol**, não sendo válido para outros fins (shows, eventos temporários, feiras, outros esportes etc.). O presente Laudo reporta a situação do Estádio no momento da vistoria, sendo que perderá sua validade no caso de qualquer tipo de adaptação provida na edificação (exemplo: reformas, alteração do uso de ambientes, ampliações, mudanças de leiautes, alterações de setores etc.)

3. PRAZO DE VALIDADE DO LAUDO

1 anos

**LAUDO DE PREVENÇÃO E
COMBATE DE INCÊNDIO**

8° GB / CB

4. RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO

Registrar nome e cargo dos responsáveis pela inspeção e pelo relatório, e identificar as instituições a que pertencem.

Oficial Vistoriador : Cap PM Álfio José Madrucci Júnior

Oficial Vistoriador : 1° Ten PM Marcelo Cezário Di Rago

Responsável pela inspeção e relatório: 1° Ten PM Marcelo Cezário Di Rago, do Corpo de Bombeiros.

Responsável pela conferência: Maj PM Alexandre Augusto Ocampos de Souza, SCmt do 8°GB.

Ten Cel PM Roberto Rensi Cunha, Comandante do 8° GB


Álfio José Madrucci Júnior
Cap PM - Oficial Vistoriador


Marcelo Cezário Di Rago
1° Ten PM - Oficial Vistoriador


Roberto Rensi Cunha
Ten Cel PM - Comandante do 8° GB

São Caetano do Sul, 22 de novembro de 2011.